Две полосы движения противоположных направлений (в населенном пункте)
Рабочая зона производства долговременных работ на мосту.
Пропуск транспортных средств по специальному устроенному объезду

Утверждаю:
_____
_____
_____
"__" _____ 2017г.

Заказчик: ГКУ Упрдор "Северо-Запад"
Организация, выполняющая работы: ОО "ООО "Геопрос"
Договорные данные производства работы: от № 258/17-КО1259 от 02.08.17 г.
Сроки производства работ: 01.08.17 – 29.11.18
Ответственный за производство работ: Ростовой Александр Сергеевич
телефон 931 868 11 89

ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Номер развязки по ГОСТ 32953-2014
1	Временная дорожная знаки	шт/сут	41 / 20	
2	Временное защитное блоки пороговтного типа 12-ДД/400-0,55-С (L=2,0м	п.м/шт/м²	20/10/1.8	
3	Временная приставная плоскость в сочетании с бетонными фонарями	шт	12	
4	Горизонтальная дорожная разметка (временная)	м	617	1.1, 1.2
4.1	Стандартная линия шириной 0,15м	м	50	1.6
4.2	Прерывистая линия при соотношении штриха и промежутка 3:1 шириной 0,15м	м	11	1.7
4.3	Прерывистая линия при соотношении штриха и промежутка 1:1 шириной 0,15м	м	8	
5	Фонарь сигнальная (временная)	шт		

Условные обозначения:

- 40 3.24 — временные дорожные знаки и их номера по ГОСТ 32945-2014;
- 2.1 (сущ.) — существующие дорожные знаки и их номера по ГОСТ 32945-2014;
- 3.27 (сущ.) — существующие дорожные знаки перестановленные на время производства работ
- временное металлическое барьерное ограждение
- временный сигнальный фонарь
- зона производства работ
- временные приставные плоскости в сочетании с бетонными фонарями
- Инф. — информационный щит
- временное защитное блоки
- кромки, оранжая ремонтных работ, временная мостка;
- существующая дорожная разметка;
- временная дорожная разметка и ее номер по ГОСТ Р 51256-2011 и знаки;

Примечания:
1. Схемы проектных объектов и характер мест производства работ разработаны по состоянию ОДН 218.6.013-2016.
2. Ответственность за соблюдение требований и выполнение всех нормативных документов по безопасности дорожного движения возлагается на руководителя строительных работ.
3. Установку ограждений и знаков выполнять до начала производства работ, соблюдая их расстояние от кромки проезжей части согласно ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".
4. До начала производства работ ознакомить всех лиц, задействованных в производстве работ, с условиями их выполнения.
5. Установку дорожных знаков производить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 "Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств".
6. Во время производства работ обеспечить беспрепятственный проезд транспорта и пешеходов.
7. В случае работ в ночное время суток, а также при видимости менее 300 м, в том числе при тумане, в условиях снегопада, дождя, сильного ветра, ограничивающих видимость, а также при недостаточной освещенности, работы должны проводиться с использованием сигнальных фонарей.
8. Запрещено перед местом работ автомобиль сильного ночные дорожные знаки с частичным закрытием светового (сигнального) знака, а так же автомобиль имеющий трудности в разгрузке или установке оборудования.
9. Все временные знаки с частичным закрытием проезжую часть должны быть обозначены с применением световых сигналов (ГОСТ 32953-14). Требуется с соответствующим тактовым расстоянием по ГОСТ 32953-14 "Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Общие технические условия".
10. Работы должны вестись одновременно в обоих сторон движения, по мере готовности одной стороны движения.
11. Работы проводить в соответствии с условиями ОДН 218.6.013-2016.
12. В процессе работ не допускается оставлять на проезжей части, тротуаре и работе, отвлекающий груз.
13. Все необходимые временные знаки ОДН соответствии с установленными требованиями.
14. Работы проводить в соответствии с условиями ГОСТ Р 52289-2004.
15. Работы проводить в соответствии с условиями ОДН 218.6.013-2016.
16. Движение знаков – в соответствии.
17. Перед началом производства работ организовать ограждение, в том числе ограждение ОДН 218.6.013-2016.
18. Знаки 3.27 и 5.21 с переменной информацией не более одновременно работе на участке производства работ устанавливается не более четырех комплектов.
19. До окончания работ строительного мостика, в том числе работ производителя организовать с каждой стороны с наличием сигнала «на обустройство».

Ведомость временных дорожных знаков

№	Обозначение	Наименование	1.25	1.31	2.1	2.4	3.1	3.2	3.4	4.2.1	4.2.2	5.19.1	5.19.2	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.3.1	8.3.2	Итого	Масса, кг	Прим.
	ГОСТ 32945-2014	Высокие знаки																	41		
1		щит А=1200	10																10		
2		щит А=900			2	2													4		
3		щит А=700								4		1		1					6		
4		щит 500х700													1				1		
5		щит 250х150														2			2		
6		щит А=700															2		2		Отм. шитки
	ГОСТ Р 57-90 Опоры дорожных знаков из автомобильных дорог																				
7		СКМ 3,5																2	2	17,5	
8		СКМ 3,40	10	2															18	18,8	
9		Фундамент																	30		
		ФЛ	10	2														2	36	850	

Ведомость технических средств организации дорожного движения

№	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	1.25	Дорожные работы	10	
2	1.31	Двустороннее движение	2	
3	2.1 (сущ.)	Главная дорога	2	
4	2.4 (сущ.)	Уступите дорогу	2	
5	3.1	Въезд запрещен	1	
6	3.2	Движение запрещено	1	
7	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено	1	
8	4.2.1	Объезд препятствия справа	1	
9	4.2.2	Объезд препятствия слева	1	
10	5.19.1 (сущ.)	Пешеходный переход	1	
11	5.19.2 (сущ.)	Пешеходный переход	1	
12	8.2.1	Зона действия знака	2	
13	8.2.2	Зона действия знака	1	
14	8.2.3	Направление действия знака	2	
15	8.3.1	Направление действия знака	1	
16	8.3.2	Направление действия знака	1	
17	3.24	Ограничение скорости	10	
18	3.20	Обгон запрещен	2	
19	3.13	Ограничение высоты	1	
20	5.16	Место остановки автобуса	1	
21	1.11.1	Опасный поворот	1	
22	3.27	Остановка запрещена	3	
23	5.21	Зона действия знака	1	
24	5.24.1	Начало населенного пункта	1	
25	5.24.2	Конец населенного пункта	1	
26	5.25	Начало населенного пункта	1	
27	5.26	Конец населенного пункта	1	
28	3.31	Конец всех ограничений	1	

Согласовано:
ГКУ "Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог Ленинградской области"
Директор
Яковлев А.В.
"__" _____ 2017г.

Согласовано:
СП "ДСС "Выборг"
Директор
Яковлев А.В.
"__" _____ 2017г.

Разработано:
ООО "Проект-Строй"
Главный инженер проекта
Кириллов
Главный специалист
Лунев
"__" _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела организации работ по безопасности дорожного движения
ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Федотов
"__" _____ 2017г.

Согласовано:
ГИБДД УМВД России по Ленинградской области
"__" _____ 2017г.

Разработано:
ООО "ПРОЕКТ-СТРОЙ"
Санкт-Петербург

224.401146-1-ПЗ-2.2-2

Капитальный ремонт моста через реку на км 194+722 автомобильной дороги А-216 "Подрезка-Нижне-Приморье с Литовской Республикой, Калининградской области

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Разраб.					08.17
Проверил					08.17
Н.контр.					08.17
ГИП					08.17

Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 1

Схема организации дорожного движения на период производства работ

ООО "ПРОЕКТ-СТРОЙ" Санкт-Петербург

Согласовано
Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №